

RENDICION DE CUENTAS Y EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS EPS
PLAN DE INVERSIONES EJECUTADAS Y FINANCIADAS CON EL FONDO INTANGIBLE F1 SEXTO AÑO REGULATORIO (ENERO-DICIEMBRE 2014)
N° 16

N°	PROYECTOS DE INVERSION	LOCALIZACION	SNIP	RESOLUCION APROBACION EXP TEC / EJECUCION OBRA	PERIODO DE EJECUCION	MODALIDAD DE EJECUCION	META FISICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					EJECUCION DE INVERSIONES	AVANCE FISICO %	ESTADO SITUACIONAL
								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (INC. IGV) (Saldos de Balance-2013)	RECURSOS DETERMINADOS (SALDO DE BALANCE 2013)			
								R.D.R. (sin I.G.V.)	FONDO INTANGIBLE 2014 (sin I.G.V.)	FONDO INTANGIBLE 2013 (Saldo Balance) (sin I.G.V.)					
5	ESTUDIO DE PRE INVERSION (Proyecto Programa de Adecuacion Medio Ambiental (PAMA) ciudad Huancayo)	Huancayo, El Tambo y Chilca		005/122-2011	12 meses	Directa	Elaboración de estudio de Pre Inversión			127,119				0%	EN ASESORIA LEGAL PARA SU RESICION DE CONTRATO DE PAMA Y ESTUDIOS (RDR), SE LE PAGO UNA PARTE
6	Construccion Reserorio Torre Torre Perforacion Pozo y Construccion Estacion de Bombeo La Merced, Linea de Impulsion e Interconexion de la Linea de Conduccion y Aduccion - Huancayo COMPONENTE: PERFORACION POZO TUBULAR LA MERCED RESERVORIO SANTA ISABEL Y EQUIPAMIENTO	Huancayo	19148	120-2011-051-2014	3 meses	Contrato	Perforacion pozo L = 150 m DN 375 mm Q = 40 lps			10,176		20,955.45	100%	OBRA CULMINADA (en proceso de recepcion de obra)	
7	Construccion Reserorio Torre Torre Perforacion Pozo y Construccion Estacion de Bombeo La Merced, Linea de Impulsion e Interconexion de la Linea de Conduccion y Aduccion - Huancayo COMPONENTE: CONSTRUCCION RESERVORIO APOYADO TORRE TORRE V = 2000 m3.	Huancayo	19148	100-2011-196-2013	5 meses	Contrato	Construccion de 01 reserorio de concreto armado de 2000 m3			172,000			95%	EN CONFORMIDAD DEL COMITÉ CON LA RECEPCION DE OBRA	
8	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribucion DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2011)	Huancayo, El Tambo y Chilca	8631	129 - 2011	4 meses	Directa	Mejoramiento de la calidad de servicio			15,000			100%	OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL PROCESO LIQUIDACION	
9	Construccion y Equipamiento Electrico -Electromecanico de la Caseta de Bombeo, Construccion de la caseta de Guardiania del Anexo de Aza , Distrito de El Tambo. COMPONENTE: Construccion Caseta Bombeo Equipamiento Electromecanico, Construccion Caseta Guardiania - Aza.	El Tambo	129065	99-2011-49-2012-153-2013	5 meses	Directa	Instalacion , cerco , caseta de bombeo			291,770			78%	OBRA EN EJECUCION ADQUISICION DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	
10	REPRESAMIENTO HIDRICO DE LA LAGUNA VIRGEN DE LAS NIEVES I ETAPA - HUANCAYO - JUNIN.	Huancayo, El Tambo Chilca	180080	124- 2013	2 meses	Directa	Adquisicion de terreno en 5 Ha, sector Virgen de las Nieves - Acopalca			70,000			0%	PROCESO DE ADQUISICION DE TERRENOS (informe tasación)	
11	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. COMP 17: REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO – CERRITO – LEONCIO PRADO. TUBERÍA DE DN 400 MM A-10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD 1ERA ETAPA: TRAMO "AV. CARMELL DEL SOLAR – JR CHACABUCO 1+055.65 KM	Huancayo, El Tambo Chilca	8631	083/152-2012	2.5 meses	Directa	Reposición tubería DN 400 mm en una longitud de 1, 056 ml			42,906		32,013.20	100%	OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL PROCESO DE RECEPCION	
12	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm - prolongacion San Fernando - Atlantis	Huancayo	200788	035-2013	1.0 meses	Directa	224 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario			14,118			100%	OBRA CONCLUIDA (SALDO POR PAGAR)	
13	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL PSJE. JESUS MARIA Y LOS JARDINES DEL ANEXO DE URPAYCANCHA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN (Programa Trabaja Peru)	El Tambo	151415	56-2012	2.5 meses	Directa	427.00 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario, 34 conexiones domiciliarias			3,054			100%	OBRA CULMINADA (LIQUIDACION - PROGRAMA TRABAJA PERU)	
14	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: 12.01.00: Instalación de Micromedidores en Conex.Exist. DN 15 mm Chorro Múltiple clase B 12, 036 und. IV Etapa S/. 3'976,193.75	Huancayo, El Tambo y Chilca	8631	200-2012	7.0 meses	Contrata	Instalacion de 12,036 und micromedidores			21,380		21,380.00	100%	OBRA CONCLUIDA CON EL 40% DE SALDO POR LIQUIDAR	
15	CONSTRUCCION DE RESERVORIO TORRE TORRE- PERFORACION POZO Y CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA MERCERD, LINEA DE IMPULSION E INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION - HYO JUNIN - COMP: LINEA DE CONDUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO - RESERVORIO SANTA ISABEL (RESERVORIO TORRE TORRE)	Huancayo	19148	188-2013	5.0 meses	Contrata	Construccion linea de conduccion 2331479			1,990,000		1,612,190.06	79%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, CONTRATO N°003-2014 SH.SA (EJECUCION DE OBRA)	
16	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO : Ampliacion del sistema de agua potable Pje. Las retamas Pje. Los manantiales , Pje. Sauce, Pje. Ricse Jr. Argentina Tramos : Jr. Ricardo Menedez , Jr. Atalaya Jr. Partenon - Jr. Santa Barbara.	Huancayo, El Tambo Chilca	PROAM	206-2013	1.0 mes	Directa	Mejoramiento de Red agua Potable PROAMP - 2013 (100,657-21,256=			13,009		6,997.52	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)	
17	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO : Ampliacion del sistema de agua potable Pje. Collasuyo , Jr. Mariscal Sucre, Barrio Ancalahuata , Pje. Valentina - La Mar , Jr. Santa Elena , Pje. Huertas , Pje. San Cristobal La Esperanza, Barrio Miraflores.	Huancayo, El Tambo Chilca	PROAM	187-2013		Directa	Mejoramiento de Red agua Potable PROAMP - 2013			2,216		9,177.38	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)	
18	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA DEL JR. PARRA DEL RIEGO TRAMO: JR. TACNA- JR. SUCRE - EL TAMBO, HUANCAYO -JUNIN. (CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO RGG N°228-2013 SH.SA)	El Tambo	167737	126-2013-175-2013	2.0 meses	Directa	INSTALACION DE TUBERIA PVC UF. DN=315 mm, L = 469m, CON 6 BUZONES DE CONCRETO			47,759		1,567.80	10%	OBRA EN EJECUCION (CON FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL TAMBO)	

19	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES JR. TRUJILLO CDRA.12-13, JR. SAN CRISTOBAL CDRA 15 Y 16, PJE. LOS EUCALIPTOS, PJE. LOS GIRASOLES, AV. JOSE C. MARIATEGUI, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN PROAMO-2013	El Tambo	227516	121-2013 226-2013	2.5 meses	Directa	LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UF DN 200mm. L= 662.65 m 14 BUZONES TIPO I, 1,2,3,4, INSTALACION DE 53 CONEXIONES DOMICILIARIAS.			20,377			21,911.00	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)		
20	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES PJE. TUPAC AMARU, JR. FRANCISCO TOLEDO, COMITE BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN.	Chilca	227310	224-2013	2.5 meses	Directa	LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UF DN 200 mm. L= 342.45 m, 11 BUZONES TIPO I, 1,2,3,4, INSTALACION DE 57 CONEXIONES DOMICILIARIAS.			5,540			6,805.34	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)		
21	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. COMPONENTE 17: REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO – CERRITO – LEONCIO PRADO. TUBERÍA DE DN 400 MM A-10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD 2DA ETAPA: TRAMO: JOSE GALVEZ, TRAMO: AV. GIRALDEZ, PSJE OCOPILLA* 1+055.65 KM	Huancayo, El Tambo Chilca	8631	056-2013 173-2013	3.0 meses	Directa	Reposición tubería DN 400 mm en una longitud de 1, 056 ml			51,381			6,271.16	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)		
22	ESTUDIOS DE PRE INVERSION 2013	Huancayo, El Tambo y Chilca		003-2013 238-2013	4.0 meses	Directa	Estudios de Pre inversion			63,600				0%	SEDE INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA		
25	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EVALUACION HIDROGEOLOGICA CON FINES DE RECEPCION DE OBRA - POZO TUBULAR LA MERCED PROF.=150M SECTOR SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO - JUNIN	Huancayo				Contrata	1) Identificar las fuentes de agua subterránea y determinar la morfología del acuífero. 2) Determinar la morfología del basamento rocoso y /o los espesores del acuífero. 3) Calcular un volumen aproximado de explotación del recurso hídrico. 4) Evaluación del Estudio Hidrogeológico desarrollado por el Consultor 5) Evaluación de los estudios de Diagrafiya del pozo. Resistividad – Rayos Gamma elaborado por Contratista							0%	MODIFICACION DE RTM PARA LA CONSULTORIA		
26	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. ROSARIO TRAMO: JR. PARRA DEL RIEGO - JR. SEBASTIAN LORENTE EL TAMBO	El Tambo	256662		2.0 meses	Directa	AP: Instalación de Tub. 1452 L=484 m ALC= Instalación de Tub. 4435 L=429m. 10 buzones.			140,000			1,607.22	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)		
27	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE SAN JUAN TRAMO: CALLE REAL Y PROL. AREQUIPA, PJE. ARTESANOS Y PROL. AREQUIPA TRAMO PJE. PIÑAS Y JR. 18 DE AGOSTO, DIST. DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN*	Chilca	264506	060-2014	2.0 meses	Directa	ALC= Instalación de Tub. 4435 L=881m. 10 buzones.			105,085			41,083.53	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)		
28	AMPLIACION DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA EN PASAJE AQUINO TRAMO: JR. HUAYTAPALLANA - PROL. ROSARIO, DISTRITO EL TAMBO, HUANCAYO-JUNIN*	El Tambo	270137	031-2014	1.0 mes	Directa	ALC= Instalación de 4435 Tub. L=192m.			67,215			34,817.06	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)		
29	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. COMPONENTE : REEQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LOS POZOS EXISTENTES - HUANCAYO	El Tambo-Hyo-Chilca	8631		5.0 mes	Contrata	Reequipamiento en 5 estaciones de bombeo			1,978,951				0%	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO		
30	AMPLIACION SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA DN 200 MM - SECTOR: JR. 28 DE JULIO CDRA 15, JR. SANTA ROSA CDRA 06 Y JR. GARCILAZO VEGA CDRA 07, JR. JOSE OLAYA Y AV. LOS PROCERES CDRA 02, JR. HUSARES DE JUNIN CDRA 03, JR. PERALTA - CHILCA	Chilca	121233		3.0 meses	Directa	ALC= Instalación de Tub. L=1,615.62m, Const. De 28 buzones.			334,000				100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)		
31	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS URBANIZACIONES BREÑA PACHECO, CEDRÓN Y LA ALBORADA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, DE LA PROVINCIA DE HYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN - PRIMERA ETAPA.	El Tambo	279040		2.0 meses	Directa	ALC= Instalación de 4435 Tub. L=2,564.82m, Const. 3 buzones, remoción y rehabilitación de 30 buzones en la Av. Evitamiento Sur.			185,000			47,442.88	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)		
32	AMPLIACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACION LA MEJORADA, DISTITO EL TAMBO - PROV. HUANCAYO - JUNIN (S/ 839271.53)	El Tambo	281488		4.0 meses	Directa	Ampliación y Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario.			592,815			263,403.79	90%	OBRA EN EJECUCIÓN		
34	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS HUANCAYO - HUANCAYO COMP: Redes Secundarias de Distribucion DN 90 mm/ 110 mm, A-7.5, L=25.10 Km. TRAMO: JR. PEDRO PERALTA, JR. LA FLORIDA, PJE. ANTONIO DE ZELA, JR. AMAZONAS.	Chilca	8631		1.5 meses	Directa	Mejoramiento del servicio de agua potable L= 144.78 m. Tub.Ø110mm ISO1452.			25,500			12,584.64	100%	ACTUALIZACION ELABORACION EXP. TECNICO		
35	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. GEMINIS, PROLG. TUMBES, PASAJE DAMIAN, PASAJE PALOMINO - UMUTO ZONA ALTA, DEL DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HYO, JUNIN.	El Tambo	284174		2.0 meses	Directa	AGUA POTABLE: PVC UF DN=110 mmc-7.5, NPT ISO 1452, con una longitud de 695.77m. ALCANTARILLADO: PVC UF DN=200mm SN2, NPT ISO 4435, con una longitud de 701.21 m.			205,000			82,186.36	100%	OBRA CONCLUIDA, (SALDO POR PAGAR)		
36	AMPLIACION DEL SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. LOS GIRASOLES TRAMO JR. ROSARIO-JR. HUAYTAPALLANA, JR. SAN FRANCISCO TRAMO JR. LOS GIRASOLES-PSJE. LOS CANARIOS, PROLG. ROSARIO TRAMO PSJE. RETAMALES-JR. ROSARIO, PSJE. RETAMALES TRAMO JR. SAN FRANCISCO-PROLG. ROSARIO DEL BARRIO DE BATANYACU, PROVINCIA DE HYO - JUNIN	Huancayo - Chilca	253489		3.0 meses	Directa	RED DE AGUA POTABLE: Instalación de red matriz de agua potable L=478.00 ml de tubería PVC SP Ø=4" (110mm) C-7.5. Instalación de 52 conexiones domiciliarias de agua potable. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO: Instalación de red colectora l= 332.98 ml de tubería PVC U/F S-25 Ø=200mm (8"). Construcción de 04 buzones de inspección. Instalación de 48 conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario.			181,504			61,861.90	90%	OBRA EN EJECUCIÓN		
37	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PASAJE POMA, PASAJE TOVAR, PASAJE COTO COTO, AV. FERROCARRIL – SECTOR MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE CHILCA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	Chilca	289542		1.5 meses	Directa	RED DE AGUA POTABLE: Instalación de red matriz de agua potable L = 298.32 ml PVC UF DN 63 MM, C-7.5, NTP ISO 1452. Instalación 01 HIDRANTE TIPO POSTE DN 110 MM HDF PN - 10			68,143			9,607.96	80%	OBRA EN EJECUCIÓN		
TOTAL										3,883,213			2,961,403		2,293,864.25		
FONDO INTANGIBLE 2014 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										3,883,213							2322
FONDO INTANGIBLE 2013 (SALDO DE BALANCE)													2,961,403				30
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															77.4	%porcentual	
FONIPREL- RECURSOS DETERMINADOS																	6,844,616
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES 2014										6,844,616				33.51%	%Financiero		

FUENTE: -REPORTE DEL ÁREA DE INGENIERÍA – AVANCE PORCENTUAL %
-REPORTE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD – EJECUCIÓN FINANCIERA
-ANÁLISIS Y CONSOLIDADO – OGPP – PPTO
FECHA: 05/01/2015