

**Formato N° 21 PROYECTOS DEL PMO (AI 31/DIC/2009)**

R.G.G	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO (7)	PROYECTADO			EJECUTADO			Fuente Financiamiento	Código SNIP
			Meta Física		Costo de Inversiones	Meta Física		Costo de Inversiones		
			Unid	Cantidad		Unid	Cantidad			
107-2009	Culminación Lineal Aducción Reservoirio San Pedro - El tambo	AP	GLB	3 años	2,519,378	GLB	3 años	56,451.59	Fondo Intangible	32386
039-2009	Construcción Cerco Perimétrico - Orcotuna - Concepción	AP	GLB	2 meses	154,744.00	GLB	2 meses	132,593.31	Fondo Intangible	109154
222-2009	Rehabilitación y Mejoramiento Línea Aducción Viques - Huacrapuquio	AP	GLB	5 años	80,859,000	GLB	5 años	13,100.27	Fondo Intangible	48999
104/143-2009	Mejoramiento Sistema A. P. Sectores Medio y Alto Chilca - Chilca	AP	GLB	18 meses	1,548,371	GLB	18 meses	199,528.24	Fondo Intangible	40578
144-2009	Mejoramiento Sistema A. P. de la Ciudad de Hyo Prol. Trujillo - El tambo	AP	GLB		..	GLB	..	90,956.47	Fondo Intangible	8631
111-2009	Ampliación Sistema Alcant Sanit. Jr. Ica Nueva - Jr Lima - Huancayo	ALC	GLB	6 meses	116,155.00	GLB	6 meses	89,987.63	Fondo Intangible	113446
137-2009	Ampliación Sistema Alcant Sanit. Jr. Ica Nueva - Nueva cdas 15-23 - Hyo	ALC	GLB	6 meses	230,502.00	GLB	6 meses	173,319.99	Fondo Intangible	118515
150-2009	Ampliación Sistema Alcant Sanit. Jr. José Balta - Chilca	ALC	GLB	3 meses	88,737.00	GLB	3 meses	70,770.61	Fondo Intangible	114310
177-2009	Ampliación Red Matriz Alcantarillado Sanit. Jr. Psje Narda - El tambo	ALC	GLB	1 mes	110,862.00	GLB	1 mes	50,078.10	Fondo Intangible	106916
184-2009	Ampliación Sistema Alcantarillado Sanit. Red Col. Jr. Husares de Junin - Hyo	ALC	GLB	3 meses	101,961.40	GLB	3 meses	39,926.85	Fondo Intangible	121209
185-2009	Ampliación Sistema Alcantarillado Sant. Red Col Jr. 28 de Julio - Chilca	ALC	GLB	3 meses	226,038.81	GLB	3 meses	80,745.48	Fondo Intangible	121233
186-2009	Ampliación Sistema Alcantarillado Sant. Red Col Jr. Heroínas Toledo - El tambo	ALC	GLB	3 meses	101,002.00	GLB	3 meses	72220.10	Fondo Intangible	121216
005-2009	Ampliación y Mejoramiento Sist. Alcant. Sant. Tramo Av. Huancavelica - Chilca	ALC	GLB	2 meses	126,436.00	GLB	2 meses	14,343.99	Fondo Intangible	100932
112-2009	Ampliación y Mejoramiento Sist. Alcant. Sant. Prol. Ayacucho - Huancayo	ALC	GLB	3 meses	265,647.46	GLB	3 meses	16,003.72	Fondo Intangible	131200
183-2009	Ampliación y mejoramiento Sist. A.P. y alc, Sanit. Jr. 28 de Julio - Chilca	A.P.	GLB	3 meses	179,570.41	GLB	3 meses	54,552.45	Fondo Intangible	123885
204-2009	Mejoramiento de Redes de Alc. Sanit. Jr. Del Rosario - El tambo	ALC	GLB	3 meses	56,396.35	GLB	3 meses	6,618.12	Fondo Intangible	129520
<b>OTROS</b>										
O/C 065, 078	Adquisición de medidores chorro multiple 2674 unidades de medidores de 1/2" diametros con sus respectivas accesorios y materiales de construcción.		Unid	2674	511602.70	Unid	2674	511602.70	Fondo Intangible	
O/C 244- 257	Adquisición activos no financieros.		Unid			Unid			Fondo Intangible	
O/C 244	Camión cisterna		Unid	1	450,000.00	Unid	1	450,000.00	Fondo Intangible	
O/C 257	Retroexcavadora		Unid	1	417,000.00	Unid	1	417,000.00	Fondo Intangible	

(7) Señalar agua potable, alcantarillado, u otro

**Fuente: Oficina de Planificación**