

**TABLA N° 1: RESUMEN ANUAL DE LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO - 2009**

DISTRITO	HUANCAYO		EL TAMBO		CHILCA		OTROS		TOTAL	
MES	BUZON	METROS	BUZON	METROS	BUZON	METROS	BUZON	METROS	BUZON	METROS
ENERO	31	1150	7	280	65	3160	6	610	109	5200
FEBRERO	54	550	61	2730	36	1460	17	220	168	4960
MARZO	36	1700	8	550	22	1070	3	440	69	3760
ABRIL	20	1050	22	1170	33	1850	4	320	79	4390
MAYO	37	2340	8	320	19	1105	12	320	76	4085
JUNIO	12	925	11	560	63	4220	9	390	95	6095
JULIO	12	830	13	965	29	2390	6	400	60	4585
AGOSTO	21	1360	22	1470	31	1970	3	120	77	4920
SEPTIEMBRE	6	37	6	460	10	610	6	362	28	1469
OCTUBRE	28	820	52	2270	37	1825	2	0	119	4915
NOVIEMBRE	65	3401	29	1660	12	620	13	720	119	6401
DICIEMBRE	18	860	18	950	16	730	1	900	53	3440
TOTAL	340	15023	257	13385	373	21010	82	4802	1052	54220

TABLA N° 2: RESUMEN ANUAL DE DESATOROS EJERCICIO 2009

DISTRITO / MES	Huancayo			EL TAMBO			CHILCA			TOTAL		
	RED (Unid)	BUZON (Unid)	C/R (Unid)	RED (Unid)	BUZON (Unid)	C/R (Unid)	RED (Unid)	BUZON (Unid)	C/R (Unid)	RED (Unid)	BUZON (Unid)	C/R (Unid)
ENERO	8	23	25	6	19	38	8	15	21	22	57	84
FEBRERO	12	42	36	5	17	19	3	7	7	20	66	62
MARZO	12	17	30	28	13	24	6	2	16	46	32	70
ABRIL	8	23	25	6	19	38	8	15	21	22	57	84
MAYO	12	42	36	5	17	19	3	7	7	20	66	62
JUNIO	12	17	30	28	13	24	6	2	16	46	32	70
JULIO	16	18	51	13	14	31	7	6	16	36	38	98
AGOSTO	14	11	35	8	14	34	8	5	21	30	30	90
SETIEMBRE	29	2	24	24	10	15	22	6	7	75	18	46
OCTUBRE	52	37	63	41	30	33	51	15	28	144	82	124
NOVIEMBRE	53	32	61	23	16	43	22	10	23	98	58	127
DICIEMBRE	78	46	83	47	33	43	72	33	69	197	112	195
TOTAL	306	310	499	234	215	361	216	123	252	756	648	1112

3.1. COLOCACIÓN DE PASADORES A TAPAS DE BUZÓN EJERCICIO 2009.

TABLA 03

FECHA	DIRECCION	DISTRITO	TOTAL
11/03/2009	Jr. MANTARO C – 7	HUANCAYO	2
11/03/2009	JR. ICA C -2	HUANCAYO	1
11/03/2009	JR. ANTONIO LOBATO	EL TAMBO	2
11/03/2009	JR. SEBASTIAN LORENTE Y SANTA ISABEL	EL TAMBO	2
11/03/2009	AV. 13 DE NOVIEMBRE - AV. HVCA	EL TAMBO	1
13/03/2009	JR. CAJAMARCA – JUNIN	HUANCAYO	1
13/03/2009	JR. LIBERTAD C – 13	HUANCAYO	1
14/03/2009	AV. SAN CARLOS – BRACILIA	HUANCAYO	2
14/03/2009	AV. URUGUAY - SANTA ISABEL	HUANCAYO	1
14/03/2009	JR. GUIDO - AV. CENTENARIO	HUANCAYO	2
14/03/2009	AV. LEANDRA TORRES - ABANCAY	HUANCAYO	2
16/03/2009	AV. JOSE OLAYA PRLG. ICA	HUANCAYO	1
16/03/2009	JR. PARRA DEL RIEGO C -15,16	EL TAMBO	4
16/03/2009	JR. MARISCAL GAMARRA - PANAMA	EL TAMBO	2
16/03/2009	JR. NICOLAS DE PIEROLA C -1,2.	EL TAMBO	2
16/03/2009	JR. 02 DE MAYO C - 3.	EL TAMBO	2
16/03/2009	AV. 13 DE NOVIEMBRE C - 9,10,11.	EL TAMBO	2
30/05/2009	JR. TORRE TAGLE C - 02,3.	CHILCA	2
30/05/2009	JR. TORRE TAGLE - PJ. SANTA MARIA	CHILCA	1
30/05/2009	JR. JORGE BASADRE - AV. GRAL. CORDOVA	CHILCA	1
12/06/2009	JR. TARPACA - LIBERTAD	HUANCAYO	1
12/06/2009	PASAJE SALCEDO C - 2.	HUANCAYO	1
12/06/2009	AV. GIRALDEZ C -2 N° 281	HUANCAYO	1
12/06/2009	GRAL. MUÑIZ - ROSALES	HUANCAYO	1
12/06/2009	GENERAL MUÑIS N° 1737	HUANCAYO	1
13/08/2009	PJE. ABEL MARTINEZ	CHILCA	1
13/08/2009	AV. PROCERES Y NICOLAS DE PIEROLA	CHILCA	1
25/11/2009	Jr. Loreto C –6	Huancayo	1
25/11/2009	AV. Breña C –4,5.	Huancayo	1
25/11/2009	Pje. Santa Rosa C –3.	Tambo	1
27/11/2009	Jr. Lima C – 4,5.	Huancayo	1
27/11/2009	Loreto - Huancavelica	Huancayo	1
27/11/2009	Loreto c –1,2.	Huancayo	1
27/11/2009	Jr. ica – Arequipa	Huancayo	1
TOTAL			49

**3.2 DETALLE ANUAL DE LA COLOCACION Y/O REPOSICIÓN DE TAPAS DE BUZON
EJERCICIO 2009 - TABLA 05**

COLOCACION Y/O REPOSICION DE TAPAS DE BUZON DE CONCRETO CON MARCO DE Fe Fdo.			
FECHA	DIRECCION	DISTRITO	CANTIDAD
07-01-09	Jr. Huari - Jr. Misti	Tambo	1
14-01-09	Evitamiento - Av. Tahuantinsuyo	Tambo	1
14-01-09	Ciro Legria - General cordova	Chilca	1
20-01-09	Jr. San Carlos - San Fernando	Huancayo	1
22-01-09	Mario Pimentel	Huancayo	1
02-02-09	Jr. Tarapaca - Jr Tacna	Huancayo	1
02-02-09	Amazonas - La Union	Huancayo	1
03-02-09	Santa Isabel -Manzanos	Tambo	1
06-02-09	Cajamarca- Arequipa	Huancayo	1
07-02-09	Av. Ferrocarril C -7	Chilca	1
09-02-09	Av. Ferrocarril C -7	Chilca	2
12-02-09	Aguirre Morales C -1	Tambo	1
17-02-09	Circuito Huaytapallana C-5	Tambo	1
17-02-09	Jr. San Francisco de A. C4	Huancayo	1
18-02-09	Av. General Muñiz	Huancayo	
20-02-09	Evitamiento C -6	Tambo	3
20-02-09	Proceres - Huancavelica	Chilca	1
20-02-09	A. B. Leguia C -16	Chilca	1
02-03-09	Av. Proceres C -18	Chilca	1
04-03-09	Jr. Los Bosques N° 400	Tambo	1
05-03-09	Av. Huancaveliza C-2	Huancayo	2
05-03-09	Av. Hvca - Santa Rosa	Tambo	1
09-03-09	Pj. Atahualpa- Jr. Atahualpa	Tambo	1
11-03-09	28 de Julio C -3	Tambo	2
12-03-09	Av. Libertadores	Huancayo	1
12-03-09	Huamanmarca	Huancayo	1
24-03-09	Nicolas de Pierola - Gamarra	Tambo	1
26-03-09	A.B. Leguia C -14	Tambo	1
03-04-09	Parra del Riego C-10	Tambo	1
04-04-09	A. B . Leguia N° 1446	Chilca	1
25-04-07	Jr. Nicolas Pierola - Gamarra	Tambo	1
25-04-09	Av. Proceres- Arequipa	Chilca	1
28-04-09	Nicolas de Pierola C-1	Tambo	1
29-04-09	Av.G.Cordova_Pj Raymondí	Chilca	1
08-05-09	Pj. Las Flores C -1	Chilca	1
09-05-09	Av. Guardia Civil	Huancayo	
14-05-09	Nicolas de Pierola C-2	Chilca	1
16-05-09	Av. Mariategui-Tahuantinsuyo	Tambo	1
16-05-09	Av. Martinez del Periodismo	Huancayo	1
25-05-09	Av. La Victoria Jr. Junin	Tambo	1
01-06-09	Jr. Lima C-11	Huancayo	1
05-06-09	Av. Evitamiento Norte N°365	Chilca	1

**COLOCACION Y/O REPOSICION DE TAPAS DE BUZON DE CONCRETO CON
MARCO DE Fe Fdo.**

FECHA	DIRECCION	DISTRITO	CANTIDAD
05-06-09	Av. Universitaria N° 680	Tambo	1
05-06-09	Av. Universitaria N° 680	Tambo	1
05-06-09	Av. Universitaria N° 653	Tambo	1
06-05-09	Urb. Enrique Rosado	Tambo	1
09-06-09	Av. Los Incas - La Florida	Chilca	1
24-06-09	Av. Giraldez N° 468	Huancayo	1
26-06-09	Jr. Libertad C 10	Huancayo	1
06-07-09	Pj. Castro C -1	Huancayo	1
06-07-09	Pj. Castro C -1	Huancayo	1
14-07-09	Begonias C-4 - Gladiolos	Huancayo	2
17-07-09	Mariategui	Tambo	2
17-07-09	Plg. Ica C-13	Huancayo	2
18-07-09	Jr. Los Bosques - Mariqtegui	Tambo	1
04-08-09	Av. Orion - Circunvalacion	Huancayo	2
04-08-09	Jr. Quinuales C -1 - Fresnos	Huancayo	2
07-08-09	Av. LeandraTorres - Jose Olaya	Huancayo	1
07-08-09	Av. Jose Olaya - Plg. Pichis	Huancayo	1
07-08-09	Av. 13 deNoviembreC-12	Huancayo	1
08-08-09	Jr. Don Bosco - Santa Rosa	Huancayo	1
08-08-09	Miguel C. Saavedra - Atalaya	Tambo	1
27-08-09	Jr. Alheli - Santos Chocano	Tambo	1
28-08-09	Diferentes Puntos		5
29-08-09	Jr. Ica - Amazonas	Huancayo	1
29-08-09	Jr. Los Incas - Las palmas	Chilca	1
14-09-09	Av. La Esperanza	Chilca	5
15-09-09	Conquistadores, - Hvca	Tambo	1
29-01-09	Jr. Santos Chocano	Chilca	2
29-09-09	Jr. Auquimarca	Chilca	2
29-09-09	Jr. Aequipa - Ciro Alegria	Chilca	1
06-10-09	Plg. Ica	Huancayo	6
07-10-09	Pj. Bolivar 120	Huancayo	1
09-10-02	Av. Proceres C-13	Chilca	1
10-10-09	Proceres C- 11	Chilca	1
10-10-09	Nemesio Raez - A. O. Deustua	Tambo	1
10-10-09	Bosques - Colinas	Tambo	1
10-10-09	Colmenas - Santa Lucia	Chilca	1
10-10-09	Proceres - Ancach	Chilca	1
15-10-09	EE.UU. C -1 - San Pedro	Tambo	1
16-10-09	Pj. Esperanza C -1	Chilca	1
16-10-09	Plg. Ica	Huancayo	
20-10-09	Av. Uruguay - Francisco Solano	Huancayo	1
20-10-09	Bolognesi - Independencia	Chilca	1
20-10-09	Sucre - Los Incas	Chilca	1
20-10-09	Huancayo Chico	Huancayo	3
20-10-09	Panama	Tambo	1

**COLOCACION Y/O REPOSICION DE TAPAS DE BUZON DE CONCRETO CON
MARCO DE Fe Fdo.**

FECHA	DIRECCION	DISTRITO	CANTIDAD
20-10-09	Estados Unidos (San Pedro)	Tambo	1
20-10-09	Av. La Esperanza	Tambo	1
20-10-09	Yanama	Huancayo	2
20-10-09	Chimu	Tambo	1
21-10-09		Huancayo	4
23-10-09	Av. Yanama C -17	Huancayo	1
23-10-09	Jr. 02 de Mayo - Tacna	Tambo	1
23-10-09	EE.UU. C -1 - San Pedro	Tambo	1
23-10-09	Pje. Ramiro P. - Garcia Marquez.	Tambo	1
24-10-09	Pj. Rojas - Loreto	Huancayo	1
26-10-09	Pj. La Esperanza C -1	Chilca	1
26-10-09	Jr. Loreto C -16	Huancayo	1
27-10-09	Pj. Chimu	Chilca	2
30-10-09	Crisantemos	Huancayo	1
30-10-09	AV. D.A: Carrion C-26	Tambo	1
03-11-09	Los Libertadores C -1; Santa Isabel	Huancayo	1
03-11-09	O. Barreto - S. Lorente	Tambo	1
03-11-09	Brisas del Mantaro (Ultimos Paradero)	Tambo	1
03-11-09	Jr. Los Bosques	Tambo	1
05-11-09	Azapampa	Chilca	1
11-11-09	Av. Huancavelica - Conquistadores	Tambo	1
18-11-09	Obra, Pj. Salaverry	Tambo	1
19-11-09	Av. M. Castilla - Slavery	Tambo	1
26-11-09	Jr. Ancach - Calixto	Huancayo	1
26-11-09	Jr. Pichis - Amazonas	Huancayo	1
26-11-09	Jr. Bracilia C-1.	Huancayo	1
26-11-09	Santa Lucia C -3	Huancayo	1
04-12-09	Jr. Rivcardo Palma - Real	Chilca	1
10-12-09	Jaciento Ibarra - Union	Chilca	1
12-12-09	Santa Isabel - Antonio Lobato	Tambo	1
23-12-09	Conquistadore . Huancavelica	Tambo	1
TOTAL			147

**TABLA 06 - DETALLE DE LAS RECONEXIONES DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS
REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2009**

FECHA	DIRECCION	DISTRITO	ACTIVIDAD
02-02-09	Jr. Ricardo Menéndez N° 619	El Tambo	Colocación de Válvula Antiretorno
05-02-09	Av. 13 de Noviembre N° 786	El Tambo	Construcción de una Caja de Registro y Empalme
10-02-09	Av. Santivañez N° 981	El Tambo	Reparación en Punto de Empalme de la conexión domiciliaria
13-02-09	Av. Huancavelica - Av. Uno	El Tambo	Colocación de Válvula Antiretorno
10-03-09	Av. Uruguay	Huancayo	Colocación de Válvula Antiretorno
17-03-09	Jr. Camana - Manufacturas	El Tambo	Construcción de Caja, registro y empalme.
25-03-09	Pje. León N° 135	Chilca	Colocación de Válvula Antiretorno
28-03-09	Froylan Morales N° 318	El Tambo	Colocación de Válvula Antiretorno
30-03-09	Prlg. Atalaya - Pje. Sagitario	El Tambo	Reconexión Domiciliaria
31-03-09	Gral. Muñiz N° 1337	Huancayo	Reconexión de Desagüe
01-04-09	Av. Gral. Muñiz 1337	Huancayo	Reconexión y construcción de caja registro de almacenamiento
14-04-09	Agusto B. Leguia N° 1446	El Tambo	Colocación de Válvula antiretorno
16-04-09	Av. Ferrocarril C -1	Huancayo	Reconexión de Alcantarillado
27-04-09	Jr. Humbolt 151	Chilca	Reconexión de Alcantarillado y resane de caja registro.
29-04-09	Pje. Viru N° 126	Chilca	Reconexión de alcantarillado y construcción de la caja de registros.
30-01-09	Pje Viru N° 120	chilca	Reconexión de alcantarillado y construcción de la caja de registros.
05-05-09	Jr. Humbolt 151	Chilca	Reconstrucción y resane de caja registro.
07-05-09	Pje. Viru N° 204	Chilca	Reconstrucción y resane de caja registro.
08-05-09	Pj. Viru N°! 212	Chilca	Reconexión y construcción de caja registro de almacenamiento
14-05-09	Pje. Viru N° 220	Chilca	Reconexión y construcción de caja registro.
21-05-09	Jr. Humbolt 325	Chilca	Reconexión Domiciliaria.
19-06-09	Jr. M. Castilla N° 583	Chilca	Reconexión de conexión de Alcantarillado Domiciliario
19-06-09	Jr. Humbolt N° 129	Chilca	Profundización de Zanja
22-06-09	Gardenias c - 1, 2	Huancayo	Reconexión de Alcantarillado y resane de caja registro.

FECHA	DIRECCION	DISTRITO	ACTIVIDAD
27-06-09	C.E. 30128 Pultuquia Alta	Huancayo	Reconexión de Alcantarillado y resane de caja registro.
01/07/09	Pje. Mendoza c - 1	Huancayo	Reconexión Domiciliaria, vaciado de caja registro.
02/07/09	Pje. Mendoza C -1	Huancayo	5 Reconexiones, Construcción de 02 cajas registro.
06/07/09	Pje. Las Gardenias C - 2	Chilca	4 Reconexiones Domiciliarias.
14-17 de 07- 2009	Prlg. Trujillo C –2 – AV. 28 de Julio.	El Tambo	19 Reconexiones Domiciliarias.
15/08/09	Ricardo Menéndez N° 620	El Tambo	Colocación de Válvula Antiretorno.
22/08/09	Av. Guardia Civil, Mz W, Lt 01	Huancayo	Eliminar Tubería antigua de 6" perfilado de zanja, reconexión domiciliaria, cubrir nueva tubería.
27/08/09	Prlg. Trujillo	El Tambo	Reconexión Domiciliaria
29/08/09	Jr. Huanuco N° 879	Huancayo	Excavación de zanja , reconexiones domiciliaría
28 al 29 de 09 del 2009	Planicies – C –02.	El Tambo	13 Reconexiones Domiciliarias
03/09/09	Ricardo Menéndez N° 666	El Tambo	Instalación de Válvula Antiretorno, Machonear.
03/09/09	Arrayanes c – 01.	Huancayo	Entubado de 03 conexiones.
05/09/09	Av. Los Andes N° 275	El Tambo	Instalación de Válvula Antiretorno.
11/09/09	Pje. Los Héroes C - 01	Chilca	Habilitar una Reconexión Domiciliaria y cubrir tubería.
18/09/09	Prlg. Trujillo N° 181	El Tambo	Reconexión Domiciliaria.
19 – 22 de Set del 2009	Pje. Gutarra C – 1	Chilca	2 Conexiones Domiciliarias, perfilado, entubado, vaciado de 2 cajas registro.
28-09-09	Pje. Los Heroes N° 137	El Tambo	Reconexión Domiciliaria.
30-09-09	Jr. Bolognesi N° 1397	El Tambo	Reconexión Domiciliaria.
01-10-09	Pj. Compostela	Huancayo	Reconexión Domiciliaria, 02 dados.
01-10-09	Jr. Lima N° 1149	Huancayo	Reconexión domiciliaria, rotura pista 8m
03-10-09	Pj. Mantaro N° 139	Tambo	Perfilado de zanja, Reconexión domiciliaria.
06-10-09	Jr. Liam N° 1149	Huancayo	Entubado de reconexión domiciliaria.
14-10-09	Torre Tagle - Jr. Basdre	Chilca	02 Reconexiones domiciliarias
17-10-09	Pj. Castro N° 110	Huancayo	Perfilado de zanja, Reconexión domiciliaria.
17-11-09	Pj. Esperanza C -1	Chilca	Perfilado de zanja, Conexión domiciliaria.

FECHA	DIRECCION	DISTRITO	ACTIVIDAD
17-11-09	Prlg. Ica C -5.	Huancayo	Entubado de 02 Conexiones domiciliarias.
20-10-09	FF.CC. N° 093	Huancayo	Conexión domiciliaria.
21-10-09	Prlg. Ica C- 6	Huancayo	05 conexiones domiciliarias.
22-10-09	Prlg. Ica C -5	Huancayo	03 Conexiones domiciliarias.
22-10-09	Prlg. Ica - Pje R. Sanchez	Huancayo	07 conexiones domiciliarias.
23-10-09	Leandra Torres N° 1315	Huancayo	Reconexión Domiciliaria.
26-10-09	Parra del Riego N° 998	Tambo	Colocación de Válvula Antiretorno.
28-10-09	Prlg. Ica C -6.	Huancayo	02 Conexiones Domiciliarias.
30-10-09	Prlg. Ica N° 529	Huancayo	Entubado de conexión domiciliaría.
04-11-09	Pje. La victoria N° 1885	Tambo	Conexión Domiciliaria.
06-11-09	Huancavelica - Rio Chilca	Chilca	Reconexión Domiciliaria.
07-11-09	Crisantemos	Huancayo	Conexión domiciliaria, Vaciado de caja registro
09-11-09	Crisantemos C -1	Huancayo	Se Realizo 03 Conexiones Domiciliarias.
11-11-09	Pje. Las Nubes	Tambo	Conexión domiciliaria.
17-11-09	Planicies - Pj. La Esperanza	Tambo	Se realizo 03 Reconexiones Domiciliarias.
18-11-09	Av. Evitamiento N° 785	Tambo	Conexión Domiciliaria.
20-11-09	Planicies C -1.	Tambo	Se Realizo 03 Conexiones Domiciliarias.
23-11-09	G. Gamarra - Pj. Las Nubes	Tambo	Conexión Domiciliaria
23-11-09	Planicies C -1	Tambo	Conexión domiciliaria, Vaciado de caja Registro.
24-11-09	Pj. Los Heroes	Huancayo	Conexión Domiciliaria
27-11-09	Jr. Huanuco N° 783	Huancayo	06 Reconexiones domiciliarias.
05-12-09	Las Retamas N° 120	Tambo	Conexión Domiciliaria
07-12-09	Libertar y ferrocarril	Chilca	4 Conexiones domiciliarias
15-12-09	pje. Maria - Prlg. Ica	Huancayo	2 Conexiones domiciliarias

**TABLA 08 - DETALLE DE MEJORAMIENTO DE REDES DEL ALCANTARILLADO
POR PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJERCICIO 2009**

DIRECCION	DISTRITO	ACTIVIDAD
Av. Tahuantinsuyo , Julio Sumar.	El Tambo	Instalación de tuberías de PVC 200mm Long. Total 42.00
Jr. La Victoria – Av. Huancavelica	El Tambo	Instalación de TUBERÍA DE pvc 200mm
Jr. Baritina C - 01	El Tambo	Construcción del cuerpo de un buzón.
Pje. Las Flores c - 1	Chilca	Construcción de Buzón con techo, tapa y mecha.
Av. Guardia Civil	Huancayo	Construcción de 03 cuerpos de Buzón.
Pje. Los Pinos	El Tambo	Construcción de 02 cajas de registro, recolector 12mt, ½ caña de Buzón
Pje. Nemesio Rez.	Huancayo	Mejoramiento de la colectora de alcantarillado sanitario en un longitud de 31.65ML y la construcción de 02 buzón.
Jr. Nemesio Ruez, Tramo: Libertad - Junin	Huancayo	Culminación de red colectora de alcantarillado sanitario en un longitud de 83.37 ML y la construcción de 01 buzón.
Prlg. Trujillo C	El Tambo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 351.22ML y Construcción de 05 Buzones.
Jr. Las Planicies	El Tambo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 236.02ML y Construcción de 04 Buzones.
Av. La Esperanza; Tramo : Jr. Pachacutec – Av. Ferrocarri.)	El Tambo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 215 ML y Construcción de 03 Buzones.
Av. Guardia Civil	Huancayo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 125.03ML y Construcción de 03 Buzones
Prlg. Trujillo Tramo : Ferrocarri - Cipreses	El Tambo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 351.22ML y Construcción de 04 Buzones
Av. Jose Olaya, Tramo: Prlg. Cuzco – Jr. Puno.	Huancayo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 125.82 ML y Construcción de 02 Buzones
A.A.H.H. Santa Rosa de Lima	Huancayo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 204.00 ML
Jr. Los Rubies ; Tramo: Jr.- Estibita – Jr. Turmalina	El Tambo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 50.30 ML
Pje. Castro – Prlg. Cajamarca C –3.	Huancayo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 71ML y Construcción de 02 Buzones
Jr. Torre Tagle C –6 – Jorge Basadre	Chilca	Mejoramiento y cambio de red colector de alcantarillado sanitario en 66 ML.
Prlg. Ica C-1. -02	Huancayo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado, en una longitud total de 144.00 metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM, S –25 de diámetro.

DIRECCION	DISTRITO	ACTIVIDAD
Pj. Las Planicies	Tambo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado, en una longitud total de 227.60 Metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM, S –25 de diámetro y la construcción de 04 Buzones.
Jr. San Antonio – Barrio San Luis – San Carlos	Huancayo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado, en una longitud total de 116.00 metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM, S –25 de diámetro.
General Gamarra – Las Nubes	Tambo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado, en una longitud total de 120.00 metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM, S –25 de diámetro y la construcción de 05 Buzones.
Jr. San Antonio – Barrio San Luis – San Carlos	Huancayo	Se realizo la construcción y profundización de 02 buzones de alcantarillado sanitario de la Calle San Antonio Tramo: Av. San Carlos – Calle San Gregorio, según convenios N° 023 –2009 – SEDAM HUANCAYO S.A
Libertad y ferrocarril	Chilca	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado sanitario del Jr. Libertad – Ferrocarril – Chilca, en una longitud de 55ML metros con tuberías de PVC UF 200MM S-25; se ejecuto 4 conexiones domiciliarias
Jr. Jose Olaya , Tramo : Puno – Giraldez	Huancayo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado sanitario del Jr. Jose Olaya, Tramo. Puno – Giraldes – Huancayo, en una longitud total de 60.00 metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM de diámetro y la construcción de 02 buzones
Prlg. Ica	Huancayo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado sanitario del Jr. Ica– Huancayo, la construcción y culminación de buzones e instalación de 06 tapas de concreto con marco de fierro
Pje- Arroyo – Azapampa	Chilca	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado sanitario del Pasaje Arroyo- Azapampa – Chilca, en una longitud total de 100.00 metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM, S –25 de diámetro y la construcción de 02 buzones
Pje. Roberto Sánchez – Prlg- Ica	Huancayo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado sanitario del Pj. Roberto Sánchez – Prlg. Ica - Huancayo, en una longitud total de 38.45 metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM, S – 25 de diámetro
Jr. Leandra Torres – Prlg. Ica	Huancayo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado sanitario del Jr. Leandra Torres - Prlg. Ica - Huancayo, en una longitud total de 78.43 metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM, S –25 de diámetro.(
Pje. Maria – Prlg. Ica	Huancayo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado sanitario del Pj. Maria - Prlg. Ica - Huancayo, en una longitud total de 34.00 metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM, S –25 de diámetro
Pje. Jauja Prlg. Ica	Huancayo	Se realizo el Mejoramiento operativo de la red colectora de alcantarillado sanitario del Pj. Jauja - Prlg. Ica - Huancayo, en una longitud total de 36.00 metros lineales con tuberías PVC Uf 200MM, S –25 de diámetro

TABLA N° 11 - DETALLE DE LAS AMPLIACIONES EJERCICIO 2009

FECHA	DIRECCION	DISTRITO	DESCRIPCION	ML	Buzón Unid.	Cnx y Rcnx.
ENERO	Pje. Porras – Alt. AV. Auray	Chilca	Excavado de zanja, perfilado, entubado, vaciado de dados, tapado de tubo.	53.00	02	00
MARZO	Manuel Scorza C –1 y Pj. Sánchez Cerro	Huancayo	Conclusión de ampliación, construcción de 04 techos de buzones y tapas.	45.00	04	00
MARZO	Jr. Santa Cecilia	Chilca	Excavado de zanja, perfilado, entubado, vaciado de dados, tapado de tubo	-	02	02
JUNIO	Pje. Las Gardenias S/N. C –2	Huancayo	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario. y construcción de 07 buzones	210.08	07	00
AGOSTO	Jr. Arrayanes	Huancayo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 67.00 ML.	67.00	00	00
AGOSTO	Pje. San Pablo – Santiago de Compostela	Huancayo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 123.00 ML y Construcción de 03 Buzones	123.00	03	00
AGOSTO	Pje. Mendoza – Auquimarca	Chilca	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 36.00 ML y Construcción de 01 Buzones	36.00	01	00
SEPTIEMBRE	Av. Orión - Los Libertadores		Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 80.00 ML y Construcción de 02 Buzones	80.00	02	00
SEPTIEMBRE	Pj. Gutarra	Chilca	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 45.55 ML y Construcción de 02 Buzones	45.55	02	00
SEPTIEMBRE	Jr. Estados Unidos – San Pedro	Tambo	Mejoramiento y Cambio de Red Colector de Alcantarillado Sanitario en 60 ML y construcción de 01 buzón	60.00	01	00