



**Formato N° 21**  
**PROYECTOS DEL PMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011**

N°0	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO (7)	Finalidad	Meta Física	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010-2011 (EN NUEVOS SOLES)			Ejecución Inversiones 2011 S/.	Fuente Financiamiento	Código SNIP	N° RGG.	Estado Situacional
				Unidad de Medida	Fondo Intangible 2010	Fondo Intangible 2011	Acumulado Total (2010-11)					
	<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO, CONTIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:</b>											
	1.1. COMPONENTES: Redes secundarias de distribución DN 90mm/110mm, A-7.5, L=25, PROAMP 2011	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	25.10 Km		275,000	275,000	84,212	FDO.INT.	8631	197-2011	En ejecución
	1.2. Componente: Redes secundarias de distribución DN 90mm/110mm, A 7.5 Sectores SP 01: varias direcciones	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		77,491	77,491	26,929	FDO.INT.	8631	137-039-2010	En ejecución
	1.3. Componente: 12.01.00 Instalación de Micromedidores en conexiones domiciliarias DN 15mm Chorro Multiple clase B 4,090 unidades	AP/Unidds	Instalacion de Micromedidores	4090 unids	438,474		438,474	437,415	FDO.INT.	8631	137-039-2011	Concluida
	1.4. Componente: Línea de impulsión, Agua de las vírgenes-reservorio Estadio Mariscal Castilla, 60L/Seg.,250mm A-10	AP	Dotar mayor cantidad de agua	2.6 Km.	621,267		621,267	602,995	FDO.INT.	8631	193-2010	Concluida
	1.5. Componente: Redes secundarias de distribución DN=90/110mm A 7.5, varias direcciones	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		9,860	9,860	9,403	FDO.INT.	8631	240-2010	Concluida
1	1.6. Componente: Redes secundarias de distribución DN=90/110mm A 7.5, varias direcciones	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		15,300	15,300	14,950	FDO.INT.	8631	198-2010	Concluida
	1.7. Componente: Redes secundarias de distribución DN=90/110mm A 7.5, varias direcciones	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		6,236	6,236	5,502	FDO.INT.	8631	206-2010	Concluida
	1.8. Componente: Redes secundarias de distribución DN=90/110mm A 7.5, varias direcciones	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		3,785	3,785	3,785	FDO.INT.	8631	94-2010	Concluida
	1.9. Componente: Redes secundarias de distribución DN=90/110mm A 7.5, varias direcciones	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		26,871	26,871	765	FDO.INT.	8631	095-2010	Concluida
	1.10. Componente: Redes secundarias de distribución DN=90/110mm A 7.5, varias direcciones	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		2,616	2,616	2,616	FDO.INT.	8631	096-2010	Concluida
	1.10. Componente: Redes secundarias de distribución DN=90/110mm A 7.5, varias direcciones	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		9,869	9,869	9,869	FDO.INT.	8631	205-2010	Concluida
	<b>OBRAS INDIPENDIENTES CON DIFERENES SNIP</b>											
2	Renovación y mejoramiento de línea de conducción DN 400 mm C-7.5 San Antonio, Av. Huaytapallana Tramo Jr. El Sol - Av. La Victoria - Sistema de Agua Potable Huancayo		Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales	278,645		278,645	278,645	FDO.INT.	138347	197-2011	Concluida
3	Construcción y Equipamiento Eléctrico -Electromecánico de la Caseta de Bombeo, Construcción de la caseta de Guardianía del Anexo de Aza, Distrito de El Tambo. COMPONENTE: Sistema en Utilización en MT- 10Kv Caseta de Bombeo, Construcción Caseta Bombeo Equipamiento Electromecánico, Construcción Caseta Guardianía - Aza.	AP	Abastecimiento de Agua Potable	Global	79,190	430,694	509,884	171,920	FDO.INT.	129065	137-039-2010 y 99-2011	Concluida
4	Ampliación y Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario Red Colectora Tubería Perfilada PVC DN=450mm, L=260.02m y DN= 915mm L=113.18m- Jr. Los Andes Tramo: Los Captus- Los Quinuales - Los Vientos - Calle Arguedas y Calle Las Islas, Distrito de El Tambo - Huancayo - Junín	ALCAN	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales	196,877		196,877	196,236	FDO.INT.	148603	159-2010	Concluida
5	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario - red colectora secundaria DN = 200mm S-25, NTP ISO 4435, L=0.691 km - Pje. Víctor Carrión - Jr. Panamá C10, Pje. 16 de Junio - Pje. Antonio Paredes - Jr. Los Diamantes - Pje. Los Arroyos - distrito El Tambo Junín	ALCAN	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales	27,244		27,244	27,244	FDO.INT.	141883	203-2010	Concluida
6	Mejoramiento Cerco Perimetrico e Instalación de Canal Pluvial Estación de Bombeo Agua de las Vírgenes Sector Agua de las Vírgenes - El Tambo, Huancayo - Junín		Mejoramiento calidad de Servicio	global	85,064		85,064	76,061	FDO.INT.	163558	089-182-2011	En ejecución
7	Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario - Red Colectora Secundaria DN = 200mm, NTP ISO 4435, L = 1,19Km. - Sectores: Jr. Túpac Amaru , Pje. Auquimarca. Pje. San José, Pasadizo Romero, Pje. Juan Porras, Comité Arenales y Pje. Ancala - Chilca	ALCAN	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales	64,138		64,138	64,136	FDO.INT.	151510	089-182-2012	Concluida



**Formato N° 21**  
**PROYECTOS DEL PMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011**

N°/0	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO (7)	Finalidad	Meta Física	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010-2011 (EN NUEVOS SOLES)			Ejecución Inversiones 2011 S/.	Fuente Financiamiento	Código SNIP	N° RGG.	Estado Situacional
				Unidad de Medida	Fondo Intangible 2010	Fondo Intangible 2011	Acumulado Total (2010-11)					
8	Mejoramiento Sistema Alcantarillado Sanitario-Red Colectora Secundaria 200 MM, NTP ISO 4435, L=0.922KM. Pje. San Juan, Jr. La Florida, Jr. Grau, Pje. San Pedro, Pje. Yurimaguas, Pje. Vilcahuaman, Pje. Antonio Meza, Pje. Camilo Torres - Chilca - Junín	ALCAN	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales	4,960		4,960	2,360	FDO.INT.	141921	089-182-2013	Concluida
9	Construcción, Rehabilitación, y Equipamiento y Equipamiento Eléctrico - Electromecánico de Pozo Tubular del Distrito de Huancan	AP	Mejoramiento de estaciones de bombeo	global	54,934		54,934	34,642	FDO.INT.	130291	089-182-2014	Concluida
10	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario -Red- colectora Secund. DN=200MM, S-25, NTP ISO4435, l= 0.592 km. Sect. Pje. Tarapacá y Pje. Mendoza, Jr. San Martín C-6, Pje. La Quinoa, Jr. Santa Cecilia distrito de Huancayo	ALCAN	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Liniales	1,247		1,247	1,247	FDO.INT.	141836	089-182-2015	Concluida
11	Ampliación y mejoramiento de redes del Sistema de agua Potable y Alcantarillado sanitario Av. Catalina Huanca Tramo: Jr. Los Libertadores- Jr, La Unión-Prog. Ayacucho-Av- Daniel A. Carrión-Jr. Lima- Jr. Ica Nueva - Jr. Ica antigua-Huancayo- Junín	AP/ALC	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Liniales	8,900		8,900	8,900	FDO.INT.	13200	089-182-2016	Concluida
12	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Jr. Ica Nueva- Jr. Lima tramos: Jr. Los alisos- Pje. Carrión- Jr- Los arrayanes- Jr. Las Dalías-Malecón La Ribera -Distrito Huancayo	ALCAN	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Liniales	1,255		1,255	1,255	FDO.INT.	113446	089-182-2017	Concluida
13	Mejoramiento del sistema de agua Potable del sector Azapampa Chilca. COMPONENTE: Sistema Eléctrico de la Estación de Bombeo Azapampa	AP	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Liniales	24,346		24,346	24,346	FDO.INT.	32397	089-182-2018	Concluida
14	Construcción Cerco Perimétrico, rehabilitación caseta de Válvulas, reservorio de Agua Potable del Distrito de Orcotuna-Hyo-Junín	AP	Mejoramiento de caseta y Estación de Bombeo	global	5,778		5,778	5,778	FDO.INT.	109154	089-182-2019	Concluida
15	Ampliación Sistema Alcantarillado Red Colectora DN 200 mm Jr. 28 de Julio Cdra 15, Jr. R. Rosa - Jr. Garcilaso	ALCAN	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales	3,698		3,698	3,698	FDO.INT.	121233	089-182-2020	Deuda
16	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario - Red Colectora Secundaria DN=200mm; L=754.37m - Sectores: Pje La Victoria - Pje Las Orquídeas - Pje Santa Isabel - Huancayo" COMPONENTES: PROAMP 08-2011 Distrito de Huancayo	ALCAN	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		41,000	41,000	14,175	FDO.INT.	154782	089-182-2021	En Ejecución
17	Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario - RED COLECTORA SECUNDARIA DN=200mm, NTP ISO 4435, Sectores: Jr. Vilcanota - Pje José Olaya - Jr. Alvino Ninamango - Tambo: COMPONENTE: PROAMP 06 - 2011 Distrito El Tambo	ALCAN	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		59,000	59,000	18,880	FDO.INT.	154775	089-182-2022	En ejecución
18	Rehabilitación y Mejoramiento de Línea de Aducción DN 200mm C- 10 Sistema de Agua Potable Distrito de Viques y Huacrapuquio	AP.	Mejoramiento calidad de Servicio	M/Lineales		33,367	33,367	33,086	FDO.INT.	129398	089-182-2023	Deuda
<b>TOTAL</b>					<b>1,896,017</b>	<b>991,089</b>	<b>2,887,106</b>	<b>2,161,050</b>				

**Fuente:**

Ejecución y cierre Presupuestal 2011, "Área de ingeniería y Área de Contabilidad 2011 Oficina General de Planificación y Presupuesto